

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Obra/Serviço = Pavimentação Asfáltica da Rua Pinheiro Machado Contratante = Município de Nova Bassano - RS Local = Rua Pinheiro Machado CEP = 95340-000 CDTV nº 2519/2023 Área de capeamento (aproximado): 4.380,11 m² 					
Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS.	PAGAMENTO AOS 60 DIAS .	PAGAMENTO AOS 90 DIAS .	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.911,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.911,09
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.449,88	R\$ 1.449,88	R\$ 1.449,88	R\$ 4.349,64
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM)	R\$ 105.857,11	R\$ 105.857,11	R\$ -	R\$ 211.714,22
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
4	TRANSPORTE DE MATERIAL (REPERFILAGEM)	R\$ 5.316,23	R\$ 5.316,23	R\$ -	R\$ 10.632,46
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO)	R\$ -	R\$ 146.764,71	R\$ 146.764,71	R\$ 293.529,42
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
6	TRANSPORTE DE MATERIAL (CAMADA DE ROLAMENTO)	R\$ -	R\$ 6.787,58	R\$ 6.787,58	R\$ 13.575,16
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.005,46	R\$ 15.005,46
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	PASSEIO PÚBLICO (PREFEITURA)	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	-	-	-	-
	TOTAL	R\$ 124.534,31	R\$ 266.175,51	R\$ 170.007,63	R\$ 560.717,45
	PORCENTAGEM EXECUTADA PERÍODO	22,21%	47,47%	30,32%	100,00%
Total acumulado		R\$ 124.534,31	R\$ 390.709,82	R\$ 560.717,45	
Porcentagem executada acumulada		22,21%	69,68%	100,00%	

Nova Bassano, 15 de maio de 2024

Luiz Otávio Salvador de Souza
Eng. Civil CREA RS 253099

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal