



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr/Serviço
Data 29 de setembro de 2022.
Referências técnicas

Extensão de trecho (aproximado): 284,00m

Comprimento aprox. (m): 284,00
Área aprox. (m²): 606,60
BDI: 0,2263

BDI material betuminoso: 0,0000

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 150 DIAS (100%)						TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 150 DIAS	
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	PAGAMENTO AOS 120 DIAS	PAGAMENTO AOS 150 DIAS			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.455,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.455,65	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2	REGULARIZAÇÃO LATERAIS, FUNDO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DE TRECHO	R\$ 12.450,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.450,43	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
3	REGULARIZAÇÃO DE ESPESSURA E NIVELAMENTO DA SAPATA	6.005,72	-	-	-	-		R\$ 6.005,72	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
4	EXECUÇÃO DA CAMA PROTETORA DAS FUNDAÇÕES	R\$ -	R\$ 13.406,45	R\$ 13.406,45	R\$ 13.406,45	R\$ -		R\$ 40.219,35	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%			
5	MURO DE PEDRA BASALTICA, JUNTA ARGAMASSADA		R\$ 57.514,75	R\$ 57.514,75	R\$ 57.514,75			R\$ 172.544,25	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%			
6	VIGA SUPERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
7	TELA DE PROTEÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TOTAL ACUMULADO		R\$ 20.911,80	R\$ 70.921,20	R\$ 70.921,20	R\$ 105.166,80	R\$ 81.381,65	R\$ 349.302,64		
PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA		5,99%	20,30%	20,30%	30,11%	23,30%	100,000%		

Milena Mori Mazzurana
Eng. Civil CREA-RS 247294

29 de setembro de 2022
NOVA BASSANO/RS

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal