

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço = Pavimentação asfáltica da Rua Pinheiro Machado, 5ª etapa.

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

Local = Rua Pinheiro Machado

CEP = 95340-000

Nº Convênio = 911760/2021

Proposta SICONV = 010608/2021

Área de capeamento (aproximado):
2.323,29 m²



Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS.	PAGAMENTO AOS 60 DIAS.	PAGAMENTO AOS 90 DIAS.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.539,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.539,83
	PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 3.580,80	R\$ 3.580,80
	PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (reperfilagem)	R\$ 134.340,58			R\$ 134.340,58
	PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	TRANSPORTE DE MATERIAL (reperfilagem)	R\$ 5.334,73			R\$ 5.334,73
	PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (camada de rolamento)		R\$ 191.166,19		R\$ 191.166,19
	PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	TRANSPORTE DE MATERIAL (camada de rolamento)		R\$ 6.888,72		R\$ 6.888,72
	PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 12.569,88	R\$ 12.569,88
	PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	PASSEIO PÚBLICO (Prefeitura)				PREFEITURA
	PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 146.215,14	R\$ 198.054,91	R\$ 16.150,68	R\$ 360.420,73
	PERCENTAGEM EXECUTADA PERÍODO	40,57%	54,95%	4,48%	100,00%
Total acumulado		R\$ 285.890,45	R\$ 344.270,05	R\$ 360.420,73	
Percentagem executada acumulada		40,57%	95,52%	100,00%	

Nova Bassano, 12 de julho de 2022

Milena Mori Mazzurana
Milena Mori Mazzurana
Eng. Civil CREA RS 247294

Ivaldo Dalla Costa
Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal