



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E VIAÇÃO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço = Execução de Obra de Arte Especial - Ponte Santa Terezinha  
Contratante = Município de Nova Bassano - RS  
CEP = 95340-000

Área aprox.(m2): 38,40  
BDI: 24,03%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.368,60	R\$ 3.368,60
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.043,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.043,22
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 38.506,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.506,87
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
4	MESOESTRUTURA	R\$ -	R\$ 82.733,48	R\$ 28.854,99	R\$ 111.588,47
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		74,14%	25,86%	100,00%
	OBS	ITENS 4.1 E 4.2		ITENS 4.3, 4.4 E 4.5	
5	SUPRAESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.810,64	R\$ 20.810,64
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 51.550,09	R\$ 82.733,48	R\$ 53.034,23	R\$ 187.317,80
	PORCENTAGEM EXECUTADA	27,520%	44,167%	28,312%	100,00%
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	27,520%	71,688%	100,000%	100,00%

Nova Bassano, 30 de junho de 2025

Dominique de Moura Jank  
Eng.ª Civil CREA-RS253223

João Paulo Maroso  
Prefeito Municipal