

Contratante	Município de Nova Bassano - RS	
CEP	95340-002	
Endereço	Rua Silva Jardim, 505- Bairro Centro	
Contato	(54) 32731150	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Data Referências técnicas	Canalização Arroio Bassano - Trecho 03					
	5-mai-23					
	SINAPI 03/2023 - Ref. Téc. 13/04/2023					
	SICRO 01/2023 DAER /MAIO 2019	Extensão de trecho (aproximado): 284,00m				Comprimento aprox.(m): 284,00 Área aprox.(m2): 663,40 BDI: 22,63%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 120 DIAS (100%)				TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 120 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	PAGAMENTO AOS 120 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 971,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,22
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	REGULARIZAÇÃO LATERAIS, FUNDO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DO TRECHO	R\$ 11.462,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.462,08
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	REGULARIZAÇÃO DE ESPESSURA E NIVELAMENTO DA SAPATA	R\$ 3.354,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.354,15
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	EXECUÇÃO DA CAMA PROTETORA DAS FUNDAÇÕES	R\$ 19.823,09	R\$ 19.823,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.646,17
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	MURO DE PEDRA BASÁLTICA, JUNTA ARGAMASSADA	R\$ 31.901,43	R\$ 31.901,43	R\$ 31.901,43	R\$ 31.901,43	R\$ 127.605,72
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
6	VIGA SUPERIOR	R\$ 0,00	R\$ 25.336,69	R\$ 25.336,69	R\$ 25.336,69	R\$ 76.010,07
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
7	TELA DE PROTEÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.086,79	R\$ 27.086,79	R\$ 54.173,57
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 67.511,97	R\$ 77.061,21	R\$ 84.324,91	R\$ 84.324,91	R\$ 313.222,98
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	21,55%	24,60%	26,92%	26,92%	100,000%

Nova Bassano, 05 de maio de 2023.

Marcelo Duarte
 Eng. Civil CREA-RS 252543

Ivaldo Dalla Costa
 Prefeito Municipal