



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço = Reforma do cercamento do Parque Municipal de Eventos
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Comprimento aprox.(m): 360,00
Área aprox.(m2): 360,00
BDI: 16,76%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 150 DIAS (100%)					TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 150 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	PAGAMENTO AOS 120 DIAS	PAGAMENTO AOS 150 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 672,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 672,54
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%					100,00%
2	CERCAMENTO	R\$ 31.895,60	R\$ 31.895,60	R\$ 31.895,60	R\$ 31.895,59	R\$ 31.895,59	R\$ 159.477,98
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
3	TELHADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.496,93	R\$ 38.496,93	R\$ 76.993,86
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 32.568,14	R\$ 31.895,60	R\$ 31.895,60	R\$ 70.392,52	R\$ 70.392,52	R\$ 237.144,38
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	13,733%	13,450%	13,450%	29,683%	29,683%	100,00%

Nova Bassano, 26 de outubro de 2023.

Dominique de Moura Jank
Eng. Civil CREA-RS253223

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal