

Contratante
CEP
Endereço
Contato

Município de Nova Bassano - RS
95340-002
Rua Silva Jardim, 505- Bairro Centro
(54) 32731150



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Data Referências técnicas	Canalização Arroio Bassano - Trecho 03	Extensão de trecho (aproximado): 284,00m	Comprimento aprox.(m): 284,00 Área aprox.(m2): 663,40 BDI: 22,63%
	5-mai-23		
	SINAPI 03/2023 - Ref. Téc. 13/04/2023		
	SICRO 01/2023 DAER /MAIO 2019		

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 180 DIAS (100%)						TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 180 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	PAGAMENTO AOS 120 DIAS	PAGAMENTO AOS 150 DIAS	PAGAMENTO AOS 180 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 971,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,22
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	REGULARIZAÇÃO LATERAIS, FUNDO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DO TRECHO	R\$ 11.462,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.462,08
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	REGULARIZAÇÃO DE ESPESSURA E NIVELAMENTO DA SAPATA	R\$ 3.354,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.354,15
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	EXECUÇÃO DA CAMA PROTETORA DAS FUNDAÇÕES	R\$ 13.215,39	R\$ 13.215,39	R\$ 13.215,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.646,17
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	MURO DE PEDRA BASÁLTICA, JUNTA ARGAMASSADA	R\$ 0,00	R\$ 31.901,43	R\$ 31.901,43	R\$ 31.901,43	R\$ 31.901,43	R\$ 0,00	R\$ 127.605,72
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
6	VIGA SUPERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.002,52	R\$ 19.002,52	R\$ 19.002,52	R\$ 19.002,52	R\$ 76.010,07
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
7	TELA DE PROTEÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.086,79	R\$ 27.086,79	R\$ 54.173,57
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 29.002,84	R\$ 45.116,82	R\$ 64.119,34	R\$ 50.903,95	R\$ 77.990,73	R\$ 46.089,30	R\$ 313.222,98
PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA		9,26%	14,40%	20,47%	16,25%	24,90%	14,71%	100,000%

Nova Bassano, 05 de maio de 2023.

Marcelo Duarte
Eng. Civil CREA-RS 252543

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal