

Contratante CEP Endereço Contato		Município de Nova Bassano - RS 95340-002 Rua Silva Jardim, 505- Bairro Centro (54) 32731150					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Obra/Serviço		Canalização Arroio Bassano - Trecho B					
Data		16-mai-23					
Referências técnicas		SINAPI 03/2023 - Ref. Téc. 13/04/2023					
		SICRO 01/2023					
		DAER /MAIO 2019					
Extensão de trecho (aproximado): 74,17 m						Comprimento aprox.(m): 74,17	
						Área aprox.(m2): 203,97	
						BDI: 22,63%	
Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 120 DIAS (100%)				TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 120 DIAS	
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	PAGAMENTO AOS 120 DIAS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 971,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,22	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DE TRECHO	R\$ 33.762,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.762,95	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
3	EXECUÇÃO DA CAMA PROTETORA DAS FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 5.177,21	R\$ 5.177,21	R\$ 0,00	R\$ 10.354,41	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
4	MURO DE PEDRA BASÁLTICA, JUNTA ARGAMASSADA	R\$ 0,00	R\$ 19.784,54	R\$ 19.784,54	R\$ 0,00	R\$ 39.569,07	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
5	VIGA SUPERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.854,81	R\$ 19.854,81	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
6	TELA DE PROTEÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.229,32	R\$ 14.229,32	
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 34.734,17	R\$ 24.961,74	R\$ 24.961,74	R\$ 34.084,13	R\$ 118.741,78	
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	29,25%	21,02%	21,02%	28,70%	100,00%	

Nova Bassano, 16 de maio de 2023.

Marcelo Duarte
Eng. Civil CREA-RS 252543

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal