



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
12153.7990001/22-			Ministério da Saúde	Requalifica UBS	Emenda	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Município de Nova Bassano			Nova Bassano - RS	Avenida 23 de Março, Centro, Nova Bassano - RS	UBS Nova Bassano - Requalifica UBS - Construção	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA
						01/03/2023

		Única																																																	
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Serviços Preliminares	1																																																	
3	Infra - Estacas	1																																																	
4	Infra - Blocos	1																																																	
5	Infra - Pilares e Vigas Baldrame	1																																																	
6	Contrapiso	2																																																	
7	Supra - Pilares	2																																																	
8	Supra - Cintas e Viga Sustentação	2																																																	
9	Pilares e Cinta Platabanda	3																																																	
10	Laje	3																																																	
11	Cobertura - Estrutura	3																																																	
12	Cobertura - Telhamento	3																																																	
13	Vergas e Contravergas	2																																																	
14	Alvenaria	2																																																	
15	Revestimento Interno	4																																																	
16	Revestimento Externo	4																																																	
17	Forro	4																																																	
18	Piso Cerâmico	4																																																	
19	Esquadrias de Alumínio	5																																																	
20	Esquadrias de Madeira	5																																																	
21	Esquadrias de Vidro	5																																																	
22	Hidro - Esgoto	1																																																	
23	Hidro - Pluvial	5																																																	
24	Hidro - Água	1																																																	
25	Elétrica	5																																																	
26	Internet	5																																																	
27	Acessórios	6																																													</				

[illegible]

Nova Bassano - RS, 14 de março de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244