


|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |  |  |                                     |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |  |                                     |           |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                      |  |                                     |  |  |                                     |           |  |  |  |
| Obra = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Senador Ramiro, Capela N. S <sup>a</sup> . Caravaggio<br>Contratante = Município de Nova Bassano - RS<br>CEP = 95340-000<br>Área de pavimentação (aproximado): 4.200,00 m <sup>2</sup> |  |                                     |  |  |                                     |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PRAZO TOTAL: 15 DIAS (100%)         |  |  | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 15 DIAS |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PAGAMENTO AOS 15 DIAS               |  |  |                                     |           |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEFENSA FÍSICA |  |  | R\$ 48.139,45                       |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO    |  |  | 100,00%                             |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | TOTAL ACUMULADO                     |  |  | R\$                                 | 48.139,45 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMU         |  |  |                                     | 100,00%   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |  |  | R\$                                 | 48.139,45 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |  |  |                                     | 100,00%   |  |  |  |

Cronograma original elaborado por Eng. Civil Felipe Zortea CREA RS 209470. Cronograma atualizado (PRAZOS E ITENS) por Eng. Civil Milena Mori Mazzurana CREA RS 247294 ORÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO JÁ EXECUTADO. EM RELAÇÃO AO PROJETO E MEMORIAIS DISPONIBILIZADOS, DEVERÃO SER SEGUIDOS SOMENTE OS ITENS PERTINENTES À SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Nova Bassano, 03 de outubro de 2022

  
 Milena Mori Mazzurana  
 Eng. Civil, CREA RS 247294

  
 Ivaldo Dalla Costa  
 Prefeito Municipal