



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação e reformas Escola Municipal Teodolinda Reginatto

LOCAL: Rua Domingos Todeschini

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO

ÍTEM	EVENTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 22.006,86 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 22.006,86 100%
2	TERRAPLANAGEM / DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES / REMOÇÕES / COMPACTAÇÕES	R\$ 11.969,49 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 11.969,49 100%
3	ESTRUTURA REFEITÓRIO (fundações / vigas / pilares / piso / laje)	R\$ 59.635,83 50%	R\$ 59.635,82 50%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 119.271,65 100%
4	TRANSPORTE DE MATERIAL (aço)	R\$ 133,74 50%	R\$ 133,73 50%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 267,47 100%
5	PAREDES / TETO NOVO REFEITÓRIO (impermeabilização / alvenaria / revestimento / acabamento / pintura)	R\$ - 0%	R\$ 7.866,86 25%	R\$ 18.565,79 59%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 5.034,79 16%	R\$ 31.467,44 100%
6	REVESTIMENTOS PISO REFEITÓRIO	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 9.982,58 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 9.982,58 100%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NOVO REFEITÓRIO + COZINHA)	R\$ 16.656,39 50%	R\$ 8.328,19 25%	R\$ 8.328,19 25%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 33.312,77 100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NOVO REFEITÓRIO)	R\$ 973,09 10%	R\$ 4.865,45 50%	R\$ 3.892,35 40%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 9.730,89 100%
9	CLIMATIZAÇÃO REFEITORIO/SALA	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 9.649,76 100%	R\$ 9.649,76 100%
10	PISO CORREDOR (PISO SOBRE PISO)	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 2.070,88 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 2.070,88 100%
11	PISO ANTIGO REFEITÓRIO (PISO SOBRE PISO)	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 8.485,58 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 8.485,58 100%
12	FORRO / PINTURA PAREDES ANTIGO REFEITÓRIO (INTERNO)	R\$ - 0%	R\$ 288,42 1%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 14.421,15 50%	R\$ 14.132,72 49%	R\$ 28.842,29 100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO (ESCOLA EXISTENTE)	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 5.318,37 25%	R\$ 15.955,10 75%	R\$ 21.273,47 100%
14	COBERTURA COMPLETA ESCOLA	R\$ - 0%	R\$ 189.032,32 60%	R\$ 63.010,77 20%	R\$ 63.010,78 20%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 315.053,87 100%
15	FORRO EM PVC TODA ESCOLA EXISTENTE (Salas/cozinha/ambientes internos existentes + beiral periferia externa telhado)	R\$ - 0%	R\$ 415,47 1%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 20.773,33 50%	R\$ 20.357,85 49%	R\$ 41.546,65 100%
16	ESQUADRIAS / PORTAS / FERRAGENS	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 17.064,79 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 17.064,79 100%
17	ASSESSÓRIOS PPCI ESTIMADOS AMPLIAÇÃO APENAS (contratar projeto/execução em todo o colégio e aprovar no CBMRS. LICITAÇÃO FUTURA, conforme determinação do Prefeito Municipal)	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 5.723,05 100%	R\$ 5.723,05 100%
18	ASSESSÓRIOS GERAIS	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 1.736,03 100%	R\$ 1.736,03 100%
19	SPDA (Contratar projeto/execução em todo o colégio. LICITAÇÃO FUTURA, conforme determinação do Prefeito Municipal)	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 100%	R\$ - 100%
20	MURO DE PEDRA FRONTAL A RECONSTRUIR	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 5.683,44 50%	R\$ 5.683,43 50%	R\$ - 0%	R\$ 11.366,87 100%

21	MURO DE PEDRA LATERAL A CONSTRUIR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.759,29	R\$ -	R\$ 8.759,29
		0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
22	PISO EM LAJOTA BASÁLTICA (JUNTO AO NOVO REFEITÓRIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.465,21	R\$ 4.465,21
		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
23	PISO EM LAJOTA BASÁLTICA (JUNTO À CAIXA DE AREIA E LATERAL)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,93	R\$ 975,93
		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
24	CERCAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.897,86	R\$ 3.897,86
		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
25	TOLDOS DE PROTEÇÃO (LICITAÇÃO FUTURA, conforme determinação do Prefeito Municipal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
TOTAL		R\$ 111.375,40	R\$ 270.566,26	R\$ 93.797,10	R\$ 106.298,05	R\$ 54.955,57	R\$ 81.928,30	R\$ 718.920,68
		15,49%	37,64%	13,05%	14,79%	7,64%	11,39%	100%

Nova Bassano, 26 de julho de 2021.

Eng. Civil, Esp. Felipe Zortea
 CREA-RS209470
 Secretaria Municipal de Obras e Viação

Ivaldo Dalla Costa
 Prefeito Municipal

Salete Teresinha Cestonaro Bongiovanni
 Secretária Municipal da Educação