

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DA OBRA
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA B	PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	PONTE CONC. PRÉ-MOLD. ARROIO NEGRO, LINHA 7ª - SEN. OTAVIANO (NC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	266.143,26	% Período:	21,85%	44,93%	33,22%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.700,00	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.170,26	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	18.081,78	% Período:	100,00%											
1.4.	MESOESTRUTURA	157.445,24	% Período:	20,26%	75,95%	3,79%									
1.5.	SUPRAESTRUTURA	66.745,98	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 266.143,26			%:	21,85%	44,93%	33,22%									
Período:	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			58.157,25	119.576,71	88.409,30									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			58.157,25	119.576,71	88.409,30									
Acumulado:	%:			21,85%	66,78%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			58.157,25	177.733,96	266.143,26									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			58.157,25	177.733,96	266.143,26									

NOVA BASSANO-RS
Local
segunda-feira, 20 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LARIGO ENGENHARIA E ARQUITETURA - ENG CIVIL FRANCINE AGO
CREA/CAU: CREA 248.386
ART/RRT: 1313716