



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço = Ampliação EMEI Magia e Saber  
Contratante = Município de Nova Bassano - RS  
CEP = 95340-000

Área de Ampliação = 330,96 m<sup>2</sup>

BDI: 25,00%  
BDI (IDM): 16,80%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 120 DIAS (100%)				TOTAL EXECUTADO (100%) AOS 120 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	PAGAMENTO AOS 120 DIAS	
1	PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRA	R\$ 110.111,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.111,85
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%				100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.141,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.141,14
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%				100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REATERRO COM PEDRA BASÁLTICA E BRITAS (CONFORME NECESSIDADE APONTADA PELO EXECUTOR)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO					100,00%
4	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES	R\$ 45.773,42	R\$ 45.773,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.546,85
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%			100,00%
5	SUPERESTRUTURA (SINAT nº 004)	R\$ -	R\$ 223.349,26	R\$ 223.349,25	R\$ -	R\$ 446.698,51
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		50,00%	50,00%		100,00%
6	COBERTURA	R\$ -	R\$ 109.230,57	R\$ 109.230,57	R\$ -	R\$ 218.461,14
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		50,00%	50,00%		100,00%
7	DIVISÓRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.248,55	R\$ 5.248,55
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				100,00%	100,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.296,16	R\$ 97.296,16
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				100,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ 7.286,07	R\$ 7.286,07	R\$ -	R\$ 14.572,14
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		50,00%	50,00%		100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -	R\$ 24.142,74	R\$ 24.142,74	R\$ -	R\$ 48.285,48
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		50,00%	50,00%		100,00%
11	PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.770,61	R\$ 2.770,61
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				100,00%	100,00%
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 19.487,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.487,11
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%			100,00%
13	FORRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.541,92	R\$ -	R\$ 43.541,92
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%		100,00%
14	PISO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.893,98	R\$ 88.893,98
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				100,00%	100,00%
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO					100,00%
16	PPCI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.188,85	R\$ 2.188,85
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				100,00%	100,00%
17	ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.610,91	R\$ 2.610,91
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				100,00%	100,00%
18	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.430,38	R\$ 1.430,38
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				100,00%	100,00%
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 182.026,41</b>	<b>R\$ 429.269,18</b>	<b>R\$ 407.550,55</b>	<b>R\$ 200.439,44</b>	<b>R\$ 1.219.285,58</b>
	PORCENTAGEM EXECUTADA	14,93%	35,21%	33,43%	16,44%	100,00%

Nova Bassano, 11 de dezembro de 2024

Luiz Otávio Salvador de Souza  
Eng. Civil CREA-RS253099

Ivaldo Dalla Costa  
Prefeito Municipal