



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço: Construção do Centro de Eventos do Município de Nova Bassano - 3ª etapa
Contratante: Município de Nova Bassano - RS
CEP: 95340-000

BDI: 22,00%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 5 MESES, OU 150 DIAS (100%)					TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 150 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	PAGAMENTO AOS 120 DIAS	PAGAMENTO AOS 150 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.258,64	R\$ 1.258,64	R\$ 1.258,64	R\$ 1.258,64	R\$ 1.258,64	R\$ 6.293,20
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRA (DEPÓSITO 2x2 m)	R\$ 4.908,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.908,47
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%					100,00%
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 19.612,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.612,09
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%					100,00%
4	BASES E PISOS	R\$ -	R\$ 34.669,15	R\$ 17.334,58	R\$ 17.334,58	R\$ -	R\$ 69.338,30
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
5	ALVENARIAS	R\$ 29.397,42	R\$ 29.397,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.794,84
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%				100,00%
6	FORROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.814,20	R\$ 9.814,20
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO					100,00%	100,00%
7	TELHADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.906,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.906,93
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%			100,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.542,10	R\$ 14.742,72	R\$ 98.284,82
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				85,00%	15,00%	100,00%
9	REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.180,92	R\$ 13.180,92	R\$ 26.361,84
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO				50,00%	50,00%	100,00%
10	HIDROSSANITÁRIO	R\$ -	R\$ 3.383,08	R\$ 3.383,08	R\$ 5.074,62	R\$ 5.074,62	R\$ 16.915,39
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
11	ELÉTRICO	R\$ -	R\$ 2.900,56	R\$ 2.900,56	R\$ 2.900,56	R\$ 5.801,12	R\$ 14.502,80
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.924,37	R\$ 1.924,37
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO					100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 55.176,62	R\$ 71.608,85	R\$ 131.783,78	R\$ 123.291,41	R\$ 51.796,59	R\$ 433.657,25
PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA		12,724%	16,513%	30,389%	28,431%	11,944%	100,00%

Nova Bassano, 02 de setembro de 2025

Pâmela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil CREA-RS231775

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal