



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Pavimentação na capela Santa Terezinha
Contratante Município de Nova Bassano
CEP 95340-000

Comp. aprox.(m²): 500,00
Área aprox.(m²): 3.500,00
BDI: 19,89%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 60 DIAS (100%)		TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 60 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 618,44	R\$ 618,44	R\$ 1.236,88
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.596,33	R\$ -	R\$ 1.596,33
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%		100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 296.122,50	R\$ 296.122,50	R\$ 592.245,00
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 917,68	R\$ 917,68
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 298.337,27	R\$ 297.658,62	R\$ 595.995,89
	PORCENTAGEM EXECUTADA	50,057%	49,943%	100,00%
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	50,057%	100,000%	100,00%

Nova Bassano, 23 de outubro de 2025

Pâmela Hentz Cappellari
Eng.^a Civil CREA-RS231775

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal