



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Pavimentação poliédrica em paralelepípedos basálticos - Rua da Hípica, Povoado Zanetti

Contratante Município de Nova Bassano
CEP 95340-000

Encargos: 69,29%
Comp. aprox.(m): 880,00
BDI: 20,70%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.609,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.609,32
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 442,97	R\$ 442,97	R\$ 456,39	R\$ 1.342,32
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 265.942,51	R\$ 265.942,51	R\$ 274.001,38	R\$ 805.886,40
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 936,86	R\$ 936,86
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 267.994,80	R\$ 266.385,48	R\$ 275.394,62	R\$ 809.774,90
	PORCENTAGEM EXECUTADA	33,095%	32,896%	34,009%	100,00%
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	33,095%	65,991%	100,000%	100,00%

Nova Bassano, 26 de março de 2026

Pâmela Hentz Cappellari
Eng.^a Civil CREA-RS231775