

CLIENTE	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO					
OBRA	GINÁSIO ESCOLA 15 DE NOVEMBRO					
ETAPA	1		FOLHA	1	DE	1
DATA	06/11/2023			RESP.	EDIFICA ENGENHARIA	
REVISÃO	0	DATA				

COBERTURA ZIPADA

IT	TELHA			DIMENSÕES			MATERIAL	CORES		PESO (Ton)
	QTD.	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	COMP. SUP	COMP. INF	TRANSP		FACE INTERNA	FACE EXTERNA	
1	82	TCP 18100	TELHA ZIPADA - OBRA - SEM EMENDA	18100	-	-	0,5	ZINCALUME	ZINCALUME	3,495
2	82	TCP 14220	TELHA ZIPADA - OBRA - SEM EMENDA	14220	-	-	0,5	ZINCALUME	ZINCALUME	2,746
3	38	TCP 4700	TELHA ZIPADA - OBRA - SEM EMENDA	4700			0,5	ZINCALUME	ZINCALUME	0,421
4										
5				COMP. BOB	LARGURA	METRAGEM (m ²)				
6	51	LÃ 25	ISOLAMENTO TÉRMICO - 25M	25	1,2	30	Ver obs 02	Sem revestimento	Sem revestimento	
7			(ÁREA DE COBERTURA 1401,40m ² + 110m ²)							
8										
9										
10	9	CUMEEIRA	CUMEEIRA PADRÃO 6 METROS				PADRAO TELHA ZIPADA	ZINCALUME	ZINCALUME	
11	413	CARTOLAS	CARTOLA DE COB. ISOLAMENTO 3 METROS	40X40X40			CORTE 200 COMP 3M	ZINCALUME	ZINCALUME	
12										
13	100	calhas	100 metros de calha - CORTE 600 + acessorios				conforme projeto	ZINCALUME	ZINCALUME	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
OBSERVAÇÕES, SEM EMENDA DE PONTA DE BOBINA. OBS 02: ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO, ESP. 63,5mm, D=10 kg/m ³ E RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1,4m ² °C/W - SEM REVESTIMENTO MIDFALT								TOTAL	6,662	
								APROVADO		
								LIBERADO		