CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço = Construção de galpão em concreto armado e madeira
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Área aprox.(m2): 360,81
BDI: 0,2074

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 180 DIAS (100%)						TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 180 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	PAGAMENTO AOS 120 DIAS	PAGAMENTO AOS 150 DIAS	PAGAMENTO AOS 180 DIAS	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R$ 5.026,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.026,84
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R$ 3.977,67	R$ 53.457,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 57.435,63
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	7,00%	93,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ 28.291,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.291,59
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	ESTRUTURA DA COBERTURA (TRELIÇAS E TRAMA DO TELHADO)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 71.284,20	R$ 13.739,58	R$ -	R$ 85.023,78
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	16,00%	0,00%	100,00%
6	TELHAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 67.043,51	R$ 67.043,51
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 9.004,51**	**R$ 53.457,96**	**R$ 28.291,59**	**R$ 71.284,20**	**R$ 13.739,58**	**R$ 67.043,51**	**R$ 242.821,35**
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	**3,71%**	**22,02%**	**11,65%**	**29,36%**	**5,66%**	**27,61%**	**100,00%**

Nova Bassano, janeiro de 2021.

Artur Coltro
Eng. Civil CREA-RS209470

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal